

TABLA MEJORAS PERMANENTES
Instituto de Cultura Puertorriqueña

Municipio	Propiedad	Condición Marzo 2009	Trabajos Realizados 2009-2013	Inversión realizada 2009-2013	Trabajos necesarios y/o asuntos a atender y disponibilidad de fondos*
Aibonito	Casilla del Caminero Centro Cultural Ángel Roberto Ortíz		AF 09-10: El centro cultural ha iniciado un proceso de reparación de paredes de mampostería y ladrillo. AF 12-13: El centro cultural reanudó los trabajos de reparación de paredes de mampostería y ladrillo.		Iluminación, pintar y reparaciones misceláneas. Permiso de uso.
Barranquitas	Casa Luis Muñoz Rivera (NR/JP) Museo				Trabajos de pintura, maderamen y misceláneos. Fondos disponibles: \$31,390.15 (RC 347-1996)
	Mausoleo Luis Muñoz Rivera Museo		AF 11-12: Restauración de los mármoles y ventanas. AF 11-12: Restauración de esculturas.	\$25,500.00 (RC 347-1996) \$8000.00 (Fondos ICP)	Intervención muro frontal del mausoleo y mejoras al baño. Restauración de los mármoles adicionales. Pendiente a intervención de la DRNA con el paisajismo.
Bayamón	Casa José Celso Barbosa Museo	Cerrado. Reabierto bajo un acuerdo de restauración, mantenimiento y administración con el Municipio de Bayamón.	AF 10-13: Las mejoras llevadas a cabo: fumigación para comején, reparación del tabloncillo del balcón, maderamen en general y colaboración con mantenimiento de algunas piezas de la colección.		
	Casilla del Caminero	Abandonada			Varias solicitudes por parte de entidades sin fines de lucro para utilizar la propiedad.
Canóvanas	Casa Jesús T. Piñero (JP) Museo		AF 09-10: Instalación de nuevas unidades de aire acondicionado y generador eléctrico. Limpieza y pintura techos. Arreglos de pisos en área de comedor. Instalación de luminaria exterior, mantenimiento del aire acondicionado y restauración de varias piezas de la Colección. AF 12-13: Comisión e instalación del Busto de Piñero.	\$117,987.00 (Fondos <i>Buck Foundation</i>) \$25,000.00 (RC 116-2007)	Pendientes al Desarrollo de la Plaza Piñero por posible impacto al entorno de la propiedad. Último comentario emitido sobre el proyecto el 10 de diciembre 2012 ante el Comité de Transición.
	Cayey	Casilla del Caminero	AF 10-11: Se llevó a cabo una		

	Centro Cultural Miguel Meléndez Muñoz		rehabilitación con la ayuda del Centro Cultural.		
Guayama	Casa Cautiño (NR) Museo	Aunque abierta, estaba en malas condiciones, con poco o ningún mantenimiento y las Colecciones en peligro. La Legislatura Municipal de Guayama ocupaba la estructura sin ningún acuerdo vigente con el ICP. Pendiente a renovar el acuerdo con el Municipio.	AF 12-13: Se llevaron a cabo los trabajos de mejoras al techo. Se llevaron a cabo las labores de fumigación en general bajo garantía.	\$47,800.00 (RC 718-2002) LC \$10MM	Rehabilitación necesaria para poder reabrir el museo. Las prioridades son: sustitución y reparación de maderamen, misceláneos arquitectónicos como los plafones interiores y pintura en general. Se deja el memorial explicativo para subastar las mejoras al maderamen interior y plafones. Fondos disponibles: \$52,200.00 (RC 718-2002) LC \$10MM
Guaynabo	Ruinas de Caparra Parque y Museo	Cerrado por falta de personal. Se reabrió en junio del 2009.	AF 11-12: Se pintó el exterior y se restauraron de varias piezas de la Colección. Se tiene un mantenimiento para fumigación de plagas y aire acondicionado. AF 12-13: Se llevaron a cabo trabajos de mejoras a la electricidad y luminaria exterior.	\$7,000.00 (Fondos ICP) \$7,300.00 (Fondos ICP)	
Hatillo	Antigua Iglesia Metodista Museo y Sede del ICP				
Mayagüez	Casa Urrutia (JP) Sede del ICP en el Oeste	Abandonada desde su adquisición. En avanzado estado de deterioro.	AF 10-11: Se llevó a cabo una limpieza de patios e instalación de portón en patio. AF 12-14: Se culminó la fase de mitigación ambiental y comenzó la fase del proyecto de la rehabilitación. Terminación sustancial pautada para octubre 2013. AF 12-13: Se llevaron a cabo las labores de fumigación en general.	\$1,285.00 (Fondos ICP) \$352,097.40 (RC 718-2002) LC \$10MM \$78,325.10 (RC 90-2012) \$1,750.00 (Fondos ICP)	Trabajos pendientes: patio y verja perimétrica. En trámites la solicitud con el DRNA para la poda del árbol de mangó. Fondos disponibles: \$3353.66 (RC 90-2012)
Morovis	Antiguo Hospital Municipal Centro Cultural Diógenes Colón				

Ponce	Casa de la Masacre (NR) Museo	Cerrado. Su re-apertura está pautada para mayo 2013.	AF 11-12: Se llevó a cabo una rehabilitación mayor. AF 11-12: Se impermeabilizaron los techos. AF 12-13: En curso el proyecto de iluminación, trabajos eléctricos misceláneos, instalación de abanicos y sistema de aire acondicionado en el área del museo. AF 12-13 Se llevó a cabo la investigación y re-diseño de la museografía.	\$163,972.93 (RC 116-2007) \$1,500.00 (Fondos ICP) \$7490.00 (RC 116-2007) \$24,300.00 (Fondos ICP) \$4620.00 (Fondos ICP) \$60,000.00 (Fondos ICP)	Aún faltan trabajos de estabilización del balcón. Fondos disponibles: \$245,704.58 (RC 116-2007)
	Casa Armstrong-Poventud Museo	Pendiente de acuerdo con la PUCPR para establecer programa de Maestría en Preservación.	AF 11-12: Se llevaron a cabo mejoras a los pisos de madera del primer nivel y arreglos al sistema de aire acondicionado. AF 11-12: Se llevó a cabo la instalación de cámaras de seguridad y alarmas.	\$14,391.04 (Fondos ICP) \$18,000.00 (Fondos ICP)	Impermeabilización de techos, habilitar los baños del segundo nivel, encalado exterior en general, pintura e iluminación en general. Controles del sistema de climatización y limpieza de ductos. Fondos disponibles: \$49,857.07 (RC 718-2002) LC \$10MM \$3550.00 (RC 72-1993)
	Casa Wiechers-Villaronga (NR) Museo		AF 12-13: En curso el arreglo de un área del piso de madera.	\$9576.00 (Fondos ICP)	Revisar impermeabilización, sustitución del elevador, reparación del maderamen del ventanal hacia patio, barandal hacia pérgola, revisar sistema de aire acondicionado y eléctrico, iluminación exterior y pintura en general.
	Casa Serrallés (Museo de la Música) Museo		AF 11-12: Impermeabilización de techo, rejas para seguridad y abanicos en salas.	\$20,800.00 (Fondos ICP)	Pintura en general, iluminación exterior, maderamen (puertas, balcón y ventanas) y habilitar la cochera y baños exteriores.
Quebradillas	Antiguo Hospital Municipal Centro Cultural Luis Lloveras Terrón				
San Germán	Iglesia del Convento Porta Coeli (NR)		AF 12-13: Se terminó el proyecto de pintura y mejoras a las verjas.	\$48,924.50 (RC 408-1995)	Un trabajo prioritario lo es trabajar con la estabilización del muro histórico

	Museo			\$11,290.50 (Fondos ICP-Soy Cultura)	frontal. Varias mejoras adicionales son: sistema eléctrico e iluminación, restauración de pisos de barro y escalones de entrada y trabajos misceláneos en maderamen de ventanas y puertas.
Sabana Grande	Casa Irizarry Pietri Centro Cultural Dr. Manuel Quevedo Báez		AF 09-10: Se llevó a cabo una rehabilitación menor por parte del Centro Cultural y se les otorgó una ayuda económica para restauración de ventanas y puertas.	\$20,000.00 (Fondos ICP)	Permiso de uso.
San Juan	Casa Concha Meléndez Biblioteca Museo	A través de la Oficina de Preservación Histórica (SHPO) fue nominada y aprobada como <i>National Historic Property</i> por el Departamento de lo Interior de los Estados Unidos.			Pendiente a trabajos según inspección de MP, más no se limitan a fumigación de plagas, impermeabilización del techo, pintura y maderamen.
	Casa Opis <i>Museo de las Artes Populares</i>	Cerrado y clausurado desde 2005, ya que el único acceso al interior es por la azotea de la propiedad Cristo 255. Desocupado: en avanzado estado de deterioro.			Pendiente a fondos para una rehabilitación completa.
	Casa del Callejón <i>Museo de la Familia del S. XIX</i>	Actualmente la ocupa los Amigos de la Calle Cristo 255 en lo que terminamos la restauración de la Casa del Libro en la #255-257 calle Cristo.	AF 11-12: Se llevaron a cabo labores de mejoras estéticas y pintura de la propiedad.	\$2000.00 (Fondos ICP)	Trabajos necesarios: revisión de máquinas de A/C; reparación y sustitución de barandales en balcones, puertas, ventanas, antepechos y tejadillos, filtraciones de techos, mejoras eléctricas, rampas de acceso para personas con impedimento, pintura, balcón exterior, limpieza general y mallas para palomas.
	Casa de los dos Zaguanes <i>Corralón de San José</i>		AF 09-10: Además de la impermeabilización de techo. AF 10-11: Se llevó a cabo la Fase1: pintura y maderamen exterior.	\$8745.00 (Fondos ICP) \$171,520.49 (Fondos ICP-intereses sobre inversiones)	Hay todavía mejoras necesarias como las eléctricas y mecánicas, seguridad hacia el techo, maderamen del interior de balcones y entresijos y pintura interior. Además, es necesario llevar a cabo una exploratoria de las vigas; hay varias en mal estado.
	Antiguo Hospital Civil (NR/JP) Archivo General y Biblioteca Nacional de Puerto Rico	Cerrado hasta diciembre 2008. Muchos problemas con el sistema de climatización, mantenimiento de techo e	AF 09-10: Se instalaron lámparas en el área de libros raros y colección general. AF 10-11: Se instalaron los barandales en el área de libros raros y colección	\$5000.00 (Fondos ICP) \$12,950.00 (RC 1780-2003)	Los dos proyectos prioritarios son: reemplazo del sistema de supresión de fuego en el depósito y relocalización de siamesas porque no hay acceso para los bomberos. Se está preparando el manual de proyecto para revisar lo

		incumplimiento con el sistema de protección contra incendios.	<p>general sala de Hostos como medida de seguridad.</p> <p>AF 11-12: Trabajos de emergencia en “chiller”.</p> <p>AF 11-12: Se instaló la fachada de cristal en la sala de literatura infantil.</p> <p>AF 11-12: Se llevó a cabo la instalación de dos torres de enfriamiento para mejor funcionamiento del sistema de aire acondicionado.</p> <p>AF 11-12: Se recibió el “chiller” donado por PRIDCO.</p> <p>AF 12-13: Se llevaron a cabo los trabajos de impermeabilización de techo.</p>	<p>LC \$9MM</p> <p>\$19,598.79 (RC 1780-2003) LC \$9MM</p> <p>\$18,000.00 (Fondos ICP)</p> <p>\$292,690.00 (RC 1780-2003) LC \$9MM</p> <p>\$10,000.00 (Fondos ICP)</p> <p>\$173,939.10 (RC 90-2012)</p>	<p>necesario y cumplir con todos los requisitos de Bomberos (asunto heredado).</p> <p>Otros, no menos importantes: rampa de acceso en la entrada, iluminación exterior, sistema de controles de a/c y pintura exterior.</p> <p>En espera de propuesta para el proyecto de Remoción “chiller” dañado e instalar el donado por PRIDCO.</p> <p>Fondos disponibles: \$890.00 (RC 2112-2004) \$2212.62 (RC 342-1999) \$76,060.90 (RC 90-2012)</p>
<p>Arsenal de la Marina Española en la Puntilla</p> <p>Sede Programa Artes Plásticas y Salas de Exhibición</p>	<p>Se hereda un proyecto en curso con una Trienal Poligráfica programada para antes de la entrega del mismo. Hubo muchos contratiempos, inclusive una demanda en los tribunales en la cual el ICP paga el retenido del proyecto y lo sacan del caso.</p>	<p>AF 08-10: Se llevó a cabo la rehabilitación del sistema de aire acondicionado de varias salas.</p> <p>AF 11-12: Se impermeabilizaron las bases de los AC y se instalaron parrillas en salas.</p> <p>AF 11-12: Se instaló un tragaluz en la sala este.</p> <p>AF 11-12: Diseño para la rehabilitación completa (fases 1-4)</p> <p>AF 11-12: Se terminó la Fase 1: nuevos baños en área de talleres.</p> <p>AF 12-13: Se terminó la Fase 2: pintura exterior y maderamen.</p> <p>AF 12-13: En curso el proyecto de la iluminación exterior y mejoras eléctricas en general.</p>	<p>\$1,300,000.00 (Fondos ICP)</p> <p>\$13,600.00 (RC 869-2003)</p> <p>\$1775.00 (RC 869-2003)</p> <p>\$82,000.00 (RC 155-2011)</p> <p>\$121,572.60 (RC 155-2011)</p> <p>\$359,900.00 (RC 155-2011)</p> <p>\$54,961.74 (RC 155-2011)</p>	<p>Está para subasta la Fase 3: área de recepción/baños y taller de enmarcado, rampas de accesibilidad y mejoras a la caseta de guardia. Pendiente a toda la documentación final del manual de proyecto.</p> <p>La Fase 4: contempla la habilitación de salas en área de talleres y relocalización de taller de ebanistería y arqueología subacuática en antigua área de depósito de colección.</p> <p>Fondos disponibles: \$6375.00 (RC 869-2003) \$121,109.55 (RC 155-2011)</p>	

			<p>AF 12-13: Se llevó a cabo un trabajo de impermeabilización general de emergencia.</p> <p>AF 12-13: Se llevó a cabo un trabajo de emergencia de sellado de varios ductos exteriores del sistema de aire acondicionado.</p>	<p>\$12,900.00 (RC 155-2011)</p> <p>\$3036.48 (RC 155-2011)</p>	
Antiguo Asilo de Beneficencia Sede ICP	Aún pendiente la renovación del contrato de arrendamiento con la Administración de Terrenos.	<p>AF 09-10: Se llevó a cabo la instalación de barandales en las terrazas (proyecto heredado).</p> <p>AF 09-10: Se llevó a cabo la habilitación de la Oficina de Sistemas de Información.</p> <p>AF 09-10: Se llevó a cabo una limpieza y asperjación de áreas que no se utilizaban y se habilitaron para la mudanza de todo el personal a la Sede del ICP.</p> <p>AF 11-12: Se llevó a cabo parte de la impermeabilización del techo.</p> <p>AF 12-14: En espera de orden de proceder para concluir la impermeabilización de los techos.</p>	<p>\$24,990.00 (Fondos ICP)</p> <p>\$109,779.15 (Fondos ICP)</p> <p>\$28,000.00 (Fondos ICP)</p> <p>\$40,000.00 (Fondos ICP)</p> <p>\$83,963.70 (RC 718-2002) LC \$10MM</p>	<p>Trabajos necesarios: actualización de los controles y aislación de los ductos del sistema de aire acondicionado, rehabilitación de los baños, mejoras a las escaleras exteriores e interiores, trabajar con la iluminación exterior e interior, reparación y sustitución de maderamen y pintura en general.</p> <p>Fondos disponibles: \$23,088.11 (FME-2005) solo para AC</p>	
Convento Los Dominicos Galería Nacional y depósito de las colecciones del ICP		<p>AF 09-10: Se instaló un generador de agua congelada.</p> <p>AF 10-11: Trabajos de emergencia en subestación.</p> <p>AF 10-11: Se llevó a cabo la Fase1: pintura y maderamen exterior.</p> <p>AF 11-12: Trabajos de limpieza y demolición selectiva en el anexo para comenzar labores de rehabilitación.</p> <p>AF 11-12: Se llevó a cabo la Fase 2.1: rehabilitación del anexo para mudanza del depósito de la colección del ICP.</p>	<p>\$131,210.00 (RC 94-2008)</p> <p>\$15,383.00 (RC 548-2003)</p> <p>\$265,608.67 (RC 379-2005)</p> <p>\$8,600.00 (RC 548-2003)</p> <p>\$240,298.00 (RC 379-2005)</p>	<p>Urge el proyecto para habilitar el Teatro Lucy Boscana ya que existe una necesidad en el Viejo San Juan para el mismo. Se solicitaron varias propuestas pero el proyecto nunca comenzó.</p> <p>Fondos disponibles: \$1,000,000.00 (RC 94-2008)</p>	

			<p>AF 12-13: Se lleva a cabo la impermeabilización del techo del anexo.</p> <p>AF 12-13: Se llevó a cabo el diseño de la Fase 3.1 y 3.2.</p> <p>AF 12-13: Se llevó a cabo la Fase 2.2: mejoras mecánicas y eléctricas del anexo.</p> <p>AF 12-14: En pre-construcción el proyecto de la fase 3.</p> <p>AF 12-13: Se llevan a cabo trabajos adicionales de impermeabilización para techo del anexo y oficina de Colecciones.</p>	<p>\$27,528.00 (RC 379-2005)</p> <p>\$189,000.00 (RC 94-2008)</p> <p>\$90,656.15 (RC 379-2005) \$213,343.85 (RC 94-2008)</p> <p>\$1,773,939.71 (RC 94-2008) \$102,968.29 (RC 718-2002) LC \$10MM \$220,000.00 (RC 90-2012)</p> <p>\$6650.00 (Fondos ICP-intereses sobre inversiones)</p>	
Fortín San Jerónimo (NR/JP) Museo	<p>Cerrado y con mucha falta de mantenimiento, deteriorado.</p> <p>Pendiente el contrato del ICP con CLV para cobro de agua y luz como concesionario.</p> <p>Pendiente a firma de escritura del <i>right of way</i> de Paseo Caribe con los propietarios colindantes al mismo.</p>	<p>AF 08-10: Se llevaron a cabo los estudios y planes para el proyecto de protección para el fortín.</p> <p>AF 12-13: Se llevó a cabo el proyecto de la fase 1: rehabilitación de infraestructura y misceláneos por parte del ICP. Durante este proyecto hubo un ahorro ya que no se tuvieron que llevar a cabo las excavaciones inicialmente contempladas por lo que se pudieron añadir trabajos de la fase 2.</p> <p>AF 12-13: Se llevó a cabo el proyecto por parte del USCOE para proteger el fortín del fuerte embate del oleaje. Para el cierre de este proyecto se estaban tramitando unos créditos a favor del ICP.</p> <p>AF 12-13: Se sometió una requisición para el arreglo del paseo hacia el</p>	<p>\$500,800.00 (RC 170-1994)</p> <p>\$450,000.00 (RC 170-1994)</p> <p>\$1,500,000.00 (RC 718-2002) LC \$10MM</p> <p>\$20,000.00 (RC 718-2002)</p>	<p>En proceso manual de proyecto para suplir e instalar la iluminación exterior.</p> <p>Pendiente a coordinar con NPS limpieza y encalado en general como un acuerdo colaborativo entre agencias.</p> <p>Fondos disponibles: \$249,871.57 (RC 718-2002) LC \$10MM</p>	

			Fortín. AF 12-13: Fase 2: Se sometió una petición de subasta para los trabajos bajo el "grant" de <i>Save America's Treasures</i> que incluye el maderamen y puente de acceso en enero 2013.	LC \$10MM \$167,927.20 (RC 718-2002) LC \$10MM \$ 188,591.34 (RC 176-1994)	
Casa Blanca y Museo Juan Ponce de León Museo	En estado de abandono total, por lo que hubo que cerrarla al público general por seguridad. En total abandono y condiciones pésimas la Colección que allí se albergaba.	AF 10-11: Se llevó a cabo la fase 1: restauración de la Casa Museo. AF 11-12: Se llevó a cabo la fase 2: rehabilitación de las Barracas. AF 11-12: Se llevó a cabo la instalación de las ventanas <i>murarias</i> acordes con la investigación arqueológica. AF 11-12: Se llevó a cabo la impermeabilización de 3 de los edificios del complejo. AF 11-12: Se llevó a cabo la instalación y reparación de los portones del complejo. AF 11-12: Se llevó a cabo la pintura de todo el complejo. AF 11-12: Compra de zafacones. AF 12-13: Se llevó a cabo la pintura e iluminación del segundo nivel de la Casa Museo. AF 12-13: Pendiente a la de-energización de subestación de AEE para proceder con la impermeabilización de la casa del guardia.	\$366,885.06 (RC 116-2007) \$413,476.34 (RC 718-2002) LC \$10MM \$22,588.24 (RC 116-2007) \$226,697.00 (Fondos ICP-intereses sobre inversiones) \$4,280.00 (Fondos ICP) \$14,178.00 (Fondos ICP) \$9,800.00 (RC 116-2007) \$99,900.00 (RC 116-2007) \$9,900.00 (Fondos ICP) \$19,000.00 (Fondos ICP) \$7333.70 (RC 116-2007) \$193.85 (Fondos ICP) \$6638.45	Se contempla llevar a cabo la fase 3: maderamen de las caballerizas, antigua cárcel y casa del guardia. Pendiente proyecto San Juan 3D, en antigua cárcel. Coordinar con SHPO. Pendiente proyecto de instalación de maquetas arquitectónicas en el segundo nivel de la Casa Museo. Fondos disponibles: \$9567.03 (RC 718-2002) LC \$10MM	

				(intereses sobre inversiones)	
Casa del Libro Biblioteca Museo Amigos de la Calle Cristo	Abandonada después de la primera intervención y cerrada.	AF 09-10: Se llevó a cabo una limpieza y asperjación general para poder retomar los trabajos de restauración, incluyendo mallas para impedir la entrada de palomas. AF 12-13: Se llevó a cabo la fase 1: mitigación ambiental. AF 12-14: fase 2: restauración en proceso y tiene una terminación sustancial pautada para octubre 2013. AF 12-13: Se llevaron a cabo las labores de fumigación en general bajo garantía.	\$11,300.00 (RC 94-2008) \$151,544.00 (RC 94-2008) \$24,800.00 (RC 117-2007) \$2001.75 (RC 886-1999) \$41,954.25 (RC 476-2000) \$659,820.00 (RC 94-2008)		Queda pendiente el sistema de seguridad: cámaras y alarmas, que se trabajará en conjunto con la Junta de Directores de la Casa del Libro. Fondos disponibles: \$85,190.00 (RC 476-2000) \$476,387.50 (RC 94-2008)
Casa de Los Contrafuertes Casa del Sargento Casa Suazo	Albergaba el Museo de la Raíz Africana y estaba carente del mantenimiento adecuado. Abandonada y cerrada. La utilizaban de almacén. Estaba ocupada por el Museo Pablo Casals y estaba sin mantenimiento adecuado hasta septiembre 2012.	AF 12-13: Se llevó a cabo la impermeabilización de los techos de todas estas propiedades. AF 12-13: Se llevó a cabo una fumigación general. AF 12-14: En curso el proyecto de restauración del maderamen, pintura interior y exterior, mejoras eléctricas, rampas de acceso. La terminación sustancial está pautada para octubre 2013.	\$32,500.00 (Soy Cultura) \$2100.0 (RC 718-2002) \$93,671.29 (Soy Cultura) \$130,148.71 (RC 718-2002) LC \$10MM		Pendiente conexión eléctrica por parte de Administración.
Teatro Matienzo y Music Hall <i>Teatros Francisco Arriví y Victoria Espinosa</i>	Se llevó a cabo un rescate de los fondos asignados a AFI para las mejoras y actualización de los teatros.	AF 09-10: Se llevó a cabo la instalación de los murales en las marquesinas. AF 11-12: Se llevó a cabo la instalación de dos generadores de agua helada para mejor funcionamiento del sistema de aire acondicionado.	\$22,000.00 (RC 2112-2004) LC \$17.1MM \$280,654.00 (RC 2112-2004) LC \$17.1MM		Enmendar acuerdo interagencial para extender vigencia, ya que el proyecto no finalizará antes del vencimiento del mismo. Fondos disponibles: \$103,328.97 (RC 718-2002) LC \$17.1 MM

			AF 12-14: Comenzó el proyecto de mejoras y actualización de los teatros por parte de AFI, terminación sustancial pautada para julio 2013. Se trabajó el cumplimiento con la JCA sobre violación en operación del generador eléctrico de emergencia (asunto heredado).	\$1,560,334.09 (asignación AFI 2004)	\$18,01000 (RC 2114-2004)
Santa Isabel	Museo de Arte <i>Antigua Escuela José Pablo Morales</i> Centro Cultural Vidal E. Moreno Rodríguez	Colaboración con el municipio.			Coordinar una inspección de la propiedad para informe de condiciones actuales ya que el Centro Cultural adscrito a esta propiedad no ha mantenido la misma y ha llevado a cabo obras sin el consentimiento del ICP.
Utuado	Centro Ceremonial Indígena Cagüana (NR/JP) Museos y Parques	Tras varios años de avisos por parte de la JCA para cumplimiento con el permiso de inyección subterránea, se está trabajando un nuevo proyecto para cumplir con toda ley, código y reglamento vigente (asunto heredado).	AF 09-10: Se llevó a cabo la investigación y apertura del museo arqueológico en el 2009. AF 10-11: Además, de la limpieza y enderezamiento de los petrograbados en las plazas. AF 12-13: Se está diseñado el proyecto de cumplimiento con la JCA sobre los pozos sépticos.	\$64,000.00 (Fondos ICP) \$7000.00 (Fondos ICP) \$13,850.00 (RC 72-1993)	Manual de proyecto listo, en espera del diseño de los nuevos pozos sépticos para subastar con las mejoras de las veredas y escorrentías, entre otros trabajos misceláneos. Fondos disponibles: \$514,169.50 (RC 718-2002) LC \$10 MM \$22,621.75 (RC 72-1993) \$93,605.0 (RC 366-2000)
	Calle Dr. Cueto #103 Centro Cultural Jesús María Muñoz				
Vieques	Fortín Conde de Mirasol (NR/JP) Museo		AF 10-11: Se llevó a cabo la intervención para cumplir con los señalamientos de OPPI; se trabajaron las rampas y baños.	\$17,050.00 (Fondos ICP)	Es necesario un proyecto de intervención estructural para la estabilización del entepiso de madera, reparaciones de encalado, mejoras a la verja, iluminación exterior y pintura en general. Nuevas filtraciones en el área de la cisterna pequeña.

* los fondos disponibles indicados son según el balance del sistema.

LEYENDA

NR: National Register of Historic Properties

JP: Sitios y Zonas Históricas de la Junta de Planificación

RC 155-2011: Reprogramación fondos ICP

RC 90-2012: Reprogramación fondos ICP

LC \$9MM (RC 1780-2003, Antiguo Hospital Civil)

LC \$10MM (RC 718-2002, varias propiedades)

LC \$17.1MM (RC 2112-2004, Antiguo Hospital Civil y Teatros Arriví y Espinosa)

Preparado por:

Arq. Darianne Ochoa Rivera

Directora

Patrimonio Histórico Edificado

y Mejoras Permanentes

30 de mayo de 2013